

TERMINPLAN

Ausführung der Bauleistungen

BV **Umgestaltung Inselbadstadion Paderborn**
Fürstenallee
Paderborn

Bauherr **Stadt Paderborn**
Am Abdinghof 11, 33098 Paderborn

Gewerk **Sport- und Freianlagen**

Leistungen	2011																						
	KW	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		August				September				Oktober				November				Dezember					
Ausführung																							
Abbruch, Erdarbeiten, Trümmerausbau																							
Gabionen-Lärmschutzwand																							
Rodung, Straßenrand, Wall, Gebäudenahbereich																							
Rigolen																							
Kanal, Entwässerung Sportflächen																							
Elt.-Leitungen																							
Spielfelder Kunstrasen Aufbau, je nach Wetter																							
Zaunanlagen																							
voraussichtl. Versorger																							

Leistungen	2012																						
	KW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Januar				Februar				März				April				Mai				Juni	
Ausführung																							
Spielfelder Kunstrasen Decke																							
Flutlicht																							
Zaun Reststrecken (Abriß alter Stagitterzaun H.-H.-Str.)																							
Elt.-Leitungen Rest, Leuchten																							
Kanal Zufahrt (wetterabhängig)																							
Zufahrt																							
Nahbereich Gebäude, Rampe																							
Rodung, Parkplatz, Böschung																							
Parkplatzanlage																							
Trümmerabfuhr																							
Pflanzung / Rasenflächen																							
Restarbeiten / Ausstattung																							

Die Bauleistungen über den Winter 2011/2012 sind wetterabhängig.

Eine Verschiebung durch 'Schlechtwetter' ist möglich.

Die Aussenanlagen im Nahbereich des Vereinshauses, sowie auf dem Gelände der späteren Zufahrt und Stellplatzanlage sind abhängig vom Terminverlauf des Hochbaues.

der in diesem Terminplan erfaßte Ablauf setzt parallele Arbeiten an verschiedenen Leistungen voraus. Dieses setzt die Beauftragung einer 'schlagkräftigen' Firma voraus. Der Einfluß auf die Auswahl der Firma ist durch die Öffentliche Ausschreibung nur begrenzt gegeben.

Eine Verschiebung der Herstellung der Kunstrasenflächen in das Frühjahr 2012, zum Beispiel aufgrund von ungünstiger Witterung ist möglich.

Ein Großteil der Leistungen von Belagsherstellungen sind im Herbst/Winter 2011/2012 geplant, wodurch ein Risiko durch 'Schlechtwetter' gegeben ist.

aufgestellt, 12.10.2011